

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Jänner

Jahr: 2011

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB ₅	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH ₄ -N	Gesamt-N	η-N	PO ₄ -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen- spannung*)
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
02.01.2011		260	93,6	82,8	91,6	0,25	67,3	72,9	0,11	0,23								57,9
03.01.2011		278	94,3	89,0	94,8	0,60	64,8	80,0	0,10	0,22								57,6
04.01.2011		249	95,7	76,0	96,1	0,45	73,6	82,7	0,11	0,20								57,5
05.01.2011		239	97,2	71,0	97,5	0,44	71,1	84,1	0,10	0,21								57,4
09.01.2011		235	94,5	80,0	94,4	0,31	78,0	81,4	0,10	0,21								57,7
10.01.2011		243	96,0	77,0	96,2	0,15	76,1	78,4	0,10	0,20								57,5
11.01.2011		241	96,1	83,0	95,9	0,20	66,3	83,7	0,10	0,20								57,8
12.01.2011		258	95,3	82,0	95,5	0,14	74,1	80,6	0,15	0,20								57,8
13.01.2011		251	95,3	74,0	95,8	0,63	72,6	81,4	0,40	0,49								57,3
14.01.2011		248	94,4	82,0	94,5	0,57	77,5	73,0	0,32	0,46								57,5
17.01.2011		255	95,7	82,0	95,9	0,31	80,6	80,4	0,31	0,40								57,5
18.01.2011		247	95,6	74,0	96,1	0,19	76,1	79,7	0,36	0,63								58,1
19.01.2011		256	94,8	90,0	94,6	0,95	76,8	80,2	0,43	0,66								57,4
20.01.2011		250	95,5	78,0	95,8	0,70	80,7	82,2	0,42	0,57								57,3
21.01.2011		233	95,6	75,0	95,8	0,33	79,0	80,3	0,42	0,49								57,3
24.01.2011		248	96,3	84,0	96,4	0,15	66,4	82,9	0,46	0,58								57,5
25.01.2011		250	96,4	81,0	96,3	0,71	68,5	84,3	0,46	0,66								57,4
26.01.2011		305	95,0	84,0	95,9	0,61	82,4	81,8	0,45	0,58								57,3
27.01.2011		244	95,7	74,0	96,1	0,10	87,7	81,3	0,57	0,69								57,5
30.01.2011		249	95,0	81,0	95,1	0,18	72,6	81,5	0,51	0,60								57,4
31.01.2011		267	96,3	77,0	96,8	1,01	70,2	82,2	0,42	0,61								57,4

Bemerkung:

*) ab 1.1.2011 Bestimmung nach der "Kurzzeitmethode"

