

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Jänner

Jahr: 2013

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB ₅	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH ₄ -N	Gesamt-N	η-N	PO ₄ -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen- spannung*)
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.01.2013		101	89,6	43,0	86,3	0,11	41,7	72,2	0,12	0,20								72,2
02.01.2013		106		37,0		0,17	40,3		0,11	0,23								72,2
03.01.2013		120		38,0		0,13	40,9		0,13	0,23								72,3
07.01.2013		142	97,0	41,0	97,4	0,21	44,3	86,4	0,11	0,20								71,9
08.01.2013		105	97,9	37,0	97,8	0,81	45,4	88,0	0,11	0,21								71,8
09.01.2013		101	98,1	37,0	97,9	0,18	44,3	89,4	0,12	0,20								72,0
10.01.2013		140	97,6	43,0	97,8	0,17	50,7	87,4	0,10	0,21								71,3
12.01.2013		117	97,3	42,0	97,1	0,29	44,5	87,4	0,10	0,20								71,7
14.01.2013		118	97,8	31,0	98,3	0,60	42,5	89,1	0,11	0,23								71,3
15.01.2013		101	98,0	32,0	98,1	0,24	48,9	87,8	0,15	0,20								71,6
16.01.2013		119	97,9	44,4	97,6	0,44	44,4	88,6	0,12	0,22								72,1
17.01.2013		99	98,2	36,9	98,0	0,24	43,9	88,0	0,14	0,21								70,6
20.01.2013		99	97,7	37,4	97,4	0,26	42,3	86,3	0,11	0,21								72,0
21.01.2013		95	98,3	32,5	98,3	0,27	42,6	87,9	0,16	0,13								72,2
22.01.2013		94	98,4	31,3	98,4	0,39	41,1	89,3	0,11	0,24								72,0
23.01.2013		94	98,3	34,7	98,1	0,41	41,2	88,7	0,15	0,24								72,2
24.01.2013		110	97,9	35,0	98,7	0,25	45,0	88,5	0,35	0,35								71,3
27.01.2013		110	97,9	34,0	98,7	0,17	44,7	87,7	0,31	0,31								71,7
28.01.2013		117	97,6	37,0	97,7	0,25	47,4	87,1	0,38	0,38								71,2
29.01.2013		340	93,0	128,0	92,1	0,37	77,2	80,7	5,42	5,42								64,5
30.01.2013		455	90,2	159,0	89,8	0,37	92,6	74,8	6,06	6,72								64,3
31.01.2013		473	89,8	163,0	89,4	0,26	88,8	76,8	6,56	6,86								58,2

Bemerkung:

*) ab 1.1.2011 Bestimmung nach der "Kurzzeitmethode"

