Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Jänner Jahr: 2008

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
06.01.2008		309	95,9	109,0	95,7	0,44	71,0	83,1	0,71	0,92								50,1
07.01.2008		313	94,3	109,0	94,1	0,32	68,2	78,5	0,49	0,67								50,0
08.01.2008		295	94,5	102,0	94,3	0,46	68,7	80,4	0,73	0,94								49,8
09.01.2008		297	95,2	103,0	95,0	0,23	73,9	81,1	0,64	1,12								49,5
10.01.2008		295	94,7	103,0	94,5	0,24	73,6	80,8	0,67	1,08								49,6
13.01.2008		310	96,3	109,0	96,1	0,39	70,9	85,7	0,74	0,85								49,6
14.01.2008		295	95,1	102,0	94,9	0,32	73,5	78,8	0,93	1,26								50,1
15.01.2008		299	94,4	104,0	94,2	0,46	74,5	72,0	1,19	1,59								49,8
16.01.2008		288	95,3	100,0	95,1	0,74	63,2	83,6	0,44	0,56								49,9
17.01.2008		285	94,9	100,0	95,6	0,16	65,6	80,9	0,40	0,61								49,7
20.01.2008		284	96,0	97,0	95,9	0,59	62,1	82,3	0,47	0,61								49,4
21.01.2008		281	95,2	98,0	95,0	0,40	70,6	81,5	0,66	0,86								49,6
22.01.2008		293	94,7	100,0	94,6	0,30	61,9	81,9	0,43	0,60								51,2
23.01.2008		260	95,2	91,0	95,0	0,23	69,6	78,5	0,69	0,83								50,1
24.01.2008		285	94,8	100,0	94,6	0,33	63,5	82,4	0,39	0,57								50,2
27.01.2008		281	96,2	99,0	96,0	0,39	63,4	80,0	0,53	0,70								49,9
28.01.2008		294	94,6	103,0	94,4	0,31	63,6	80,6	0,75	0,90								49,7
29.01.2008		275	95,3	95,0	95,2	0,43	73,7	77,4	0,73	0,94								49,8
30.01.2008		275	95,4	97,0	95,2	0,10	63,2	82,1	0,42	0,54								50,0
31.01.2008		299	94,9	106,0	94,6	0,20	63,4	81,4	0,39	0,78								50,2

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Februar Jahr: 2008

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
03.02.2008		309	95,5	108,0	95,3	0,36	66,7	81,4	0,42	0,80								50,2
04.02.2008		291	94,7	104,0	94,3	0,54	69,5	76,1	0,61	0,88								49,4
05.02.2008		286	94,4	101,0	94,1	0,32	62,4	79,6	0,44	0,61								49,7
06.02.2008		281	94,6	100,0	94,3	0,26	68,5	78,4	0,45	0,67								50,2
07.02.2008		292	94,7	102,0	94,5	0,37	59,5	80,4	0,47	0,83								49,7
10.02.2008		291	96,4	102,0	96,2	0,41	65,5	81,6	0,49	0,78								49,9
11.02.2008		302	95,4	106,0	95,2	0,15	64,1	79,4	0,54	0,79								50,3
12.02.2008		290	94,9	102,0	94,6	0,24	66,2	79,0	0,60	0,91								50,0
13.02.2008		285	95,1	99,0	94,9	0,11	67,8	81,2	0,62	0,88								49,7
14.02.2008		305	94,5	106,0	94,3	0,36	68,6	78,9	0,62	1,06								50,7
17.02.2008		295	95,7	103,0	95,5	0,30	67,2	82,3	0,77	1,06								49,9
18.02.2008		281	95,0	100,0	94,7	0,43	73,5	77,7	0,67	0,99								50,0
19.02.2008		294	94,8	103,0	94,5	0,32	65,5	80,2	0,86	1,24								50,1
20.02.2008		288	94,7	100,0	94,5	0,25	68,0	77,2	0,64	0,93								49,1
21.02.2008		295	95,1	100,0	95,0	0,48	70,8	78,3	0,71	1,03								50,2
24.02.2008		297	96,2	104,0	96,0	0,56	75,4	82,7	0,65	0,86								49,8
25.02.2008		281	95,3	100,0	95,0	0,24	68,5	80,9	0,69	0,98								50,3
26.02.2008		288	95,4	102,0	95,1	0,20	68,9	82,2	0,91	1,11								49,7
27.02.2008		269	95,5	95,0	95,3	0,15	54,5	84,5	0,65	0,93								50,1
28.02.2008		280	95,0	99,0	94,7	0,32	60,7	81,7	0,67	0,95								50,7

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: März

Jahr: 2008

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
02.03.2008		266	96,0	94,0	95,7	0,13	59,4	83,1	0,70	0,95								50,4
03.03.2008		275	95,6	95,0	95,5	0,30	61,1	80,7	0,75	1,08								50,2
04.03.2008		265	95,7	94,0	95,4	0,22	56,8	80,1	0,72	1,02								50,3
05.03.2008		269	94,8	95,0	94,5	0,17	56.3	80,7	0,65	1,02								50,4
06.03.2008		273	94,6	96,0	94,4	0,11	59,5	78,6	0,80	1,10								51,1
09.03.2008		283	94,9	100,0	94,6	0,11	65,1	75,8	0,73	1,03								51,1
10.03.2008	12,0	281	94,9	99,0	94,6	0,22	57,3	79,6	0,82	1,13	0,32	0,002	0,03	0,11	0,04	11,0	0,9	50,9
11.03.2008		274	95,1	95,0	94,9	0,12	63,4	80,9	0,67	0,94								50,1
12.03.2008		271	95,0	95,0	94,8	0,15	63,5	79,3	0,67	1,08								50,3
13.03.2008		276	94,6	97,0	94,3	0,17	57,5	79,0	0,74	0,96								50,2
16.03.2008		277	96,2	96,0	96,1	0,26	58,6	83,1	0,62	1,03								50,6
17.03.2008		274	95,0	95,0	94,8	0,27	58,9	79,6	0,68	1,09								50,8
18.03.2008		269	95,3	94,0	95,1	0,11	57,5	81,2	0,65	0,88								50,7
19.03.2008		277	95,7	98,0	95,5	0,11	57,3	84,5	0,69	0,92								50,5
20.03.2008		288	94,7	100,0	94,5	0,19	57,8	82,4	0,70	0,93								50,5
24.03.2008		276	95,3	96,0	95,1	0,18	58,6	79,6	0,71	1,08								51,3
25.03.2008		280	94,9	99,0	94,6	0,13	59,9	77,4	0,71	0,99								50,2
26.03.2008		290	94,4	102,0	94,2	0,10	59,7	76,5	0,68	0,92								49,8
27.03.2008		277	94,9	96,0	94,8	0,22	52,0	85,0	0,70	0,88								51,5
30.03.2008		269	96,9	93,0	96,8	0,14	57,9	88,1	0,69	0,76								50,7
31.03.2008		290	95,7	101,0	95,6	0,15	58,3	84,8	0,70	0,83								50,6

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: April

Jahr: 2008

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.04.2008		270	95,2	95,0	94,9	0,18	58,9	81,3	0,69	0,98								50,6
02.04.2008		266	94,8	92,0	94,6	0,14	56,7	77,6	0,73	0,86								51,4
03.04.2008		273	94,8	95,0	94,6	0,17	58,6	97,7	0,68	0,96								51,1
06.04.2008		267	96,4	93,0	96,3	0,16	48,9	85,2	0,63	0,94								51,2
07.04.2008		280	94,9	99,0	94,7	0,19	57,6	79,1	0,40	0,95								50,0
08.04.2008		245	95,2	84,0	96,9	0,16	57,7	77,4	0,20	0,24								50,9
09.04.2008		239	95,7	84,0	95,5	0,14	58,8	81,9	0,11	0,20								50,5
10.04.2008		239	95,4	83,0	95,2	0,21	56,9	80,6	0,10	0,20								50,7
13.04.2008		270	96,0	93,0	95,9	0,12	58,1	77,4	0,68	0,95								50,2
14.04.2008		275	95,3	94,0	95,2	0,10	56,8	80,5	0,66	0,91								51,3
15.04.2008		272	95,0	94,0	94,8	0,15	56,0	80,5	0,65	1,03								51,0
16.04.2008		267	95,0	93,0	94,8	0,19	54,4	78,8	0,65	0,98								50,5
17.04.2008		285	94,5	98,0	94,4	0,13	57,3	74,8	0,72	0,89								50,6
20.04.2008		267	96,7	92,0	96,6	0,12	55,1	84,3	0,76	1,22								51,1
21.04.2008		267	95,5	92,0	95,4	0,13	58,1	80,0	0,73	1,06								50,8
22.04.2008		251	95,8	87,0	95,7	0,10	56,2	80,9	0,36	0,57								51,6
23.04.2008		261	95,4	91,0	95,2	0,13	57,4	82,8	0,31	0,51								50,8
24.04.2008		285	95,1	99,0	94,9	0,14	61,8	78,5	0,31	0,40								50,8
27.04.2008		311	96,1	109,0	95,9	0,16	64,7	82,2	0,33	0,59								51,6
28.04.2008		256	95,2	90,0	94,9	0,11	58,3	81,0	0,34	0,37								50,9
29.04.2008		254	95,2	89,0	95,0	0,17	61,3	79,2	0,32	0,41								51,3

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Mai

Jahr: 2008

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.05.2008		220	94,1	77,0	93,8	0,12	60,6	77,0	0,49	0,63								52,2
04.05.2008		212	96,6	74,0	96,5	0,18	58,6	82,5	0,58	0,71								51,6
05.05.2008		270	96,0	93,0	95,9	0,14	60,5	82,2	0,60	0,69								52,9
06.05.2008		221	96,8	78,0	96,6	0,85	57,0	83,7	0,15	0,26								56,6
07.05.2008		235	96,4	82,0	96,2	0,48	52,3	84,0	0,14	0,26								50,1
08.05.2008		204	96,5	70,0	96,4	0,14	59,2	80,9	0,15	0,22								56,7
12.05.2008		224	96,4	80,0	96,1	0,31	63,2	76,6	0,39	0,46								55,5
13.05.2008		211	96,6	73,0	96,5	0,21	58,7	81,4	0,12	0,16								56,1
14.05.2008		212	97,0	74,0	96,9	0,18	60,3	82,3	0,15	0,17								55,4
15.05.2008		204	96,3	71,0	96,2	0,60	71,6	79,5	0,21	0,27								55,2
18.05.2008		222	96,6	79,0	96,4	0,41	54,8	76,7	0,23	0,30								55,9
19.05.2008		222	96,7	78,0	96,5	0,93	54,6	82,3	0,34	0,69								55,9
20.05.2008		218	96,7	75,0	96,6	0,30	54,1	81,6	0,32	0,50								54,8
22.05.2008		233	96,2	80,0	96,1	0,36	60,0	78,6	0,33	0,46								55,4
25.05.2008		214	95,7	74,0	95,6	0,23	57,3	73,5	0,28	0,34								57,5
26.05.2008		204	96,4	70,0	96,3	0,31	57,5	79,0	0,26	0,21								55,0
27.05.2008		146	97,4	51,0	97,3	0,30	60,7	78,2	0,17	0,23								54,8
28.05.2008		204	95,9	72,0	95,7	0,26	56,0	84,3	0,11	0,22								54,8
29.05.2008		209	95,6	72,0	95,5	0,16	53,8	83,3	0,17	0,25								55,7

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Juni

Jahr: 2008

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.06.2008		232	95,0	80,0	94,8	0,41	67,0	69,3	0,15	0,27								55,1
02.06.2008		218	97,2	76,0	97,1	0,96	65,1	61,4	0,37	0,45								56,2
03.06.2008		214	96,7	75,0	96,5	0,42	65,3	78,6	0,38	0,44								56,5
04.06.2008		208	96,6	73,0	96,4	0,26	54,9	82,2	0,30	0,40								56,9
05.06.2008		222	95,8	78,0	95,6	0,31	57,2	79,9	0,30	0,40								55,5
08.06.2008		226	96,0	79,0	95,8	0,48	59,4	77,8	0,13	0,21								56,0
09.06.2008		210	96,4	74,0	96,2	0,41	58,0	80,7	0,22	0,46								55,8
10.06.2008		219	96,1	77,0	95,9	0,35	58,9	82,0	0,15	0,22								55,5
11.06.2008		220	95,4	78,0	95,1	0,52	60,4	78,8	0,42	0,50								56,2
12.06.2008		214	95,2	74,0	95,0	0,10	58,2	76,0	0,53	0,64								55,3
15.06.2008		213	95,0	74,0	94,8	0,18	59,0	67,9	0,48	0,69								55,0
16.06.2008		212	95,5	74,0	95,3	0,11	58,4	77,1	0,51	0,69								55,4
17.06.2008		221	95,5	76,0	95,4	0,16	59,1	76,5	0,43	0,49								55,8
18.06.2008		210	95,3	73,0	95,2	0,33	61,3	76,9	0,10	0,17								55,0
19.06.2008		223	95,0	77,0	94,9	0,24	60,2	75,1	0,12	0,28	0,17	0,001	0,04	0,10	0,50	9,0	< 0,1	54,6
22.06.2008		221	95,9	75,0	95,8	0,30	60,9	75,7	0,12	0,22								55,8
23.06.2008		212	87,6	68,0	96,0	0,27	58,6	79,1	0,12	0,21								55,9
24.06.2008		212	96,0	68,0	96,0	0,38	58,6	76,6	0,33	0,76								55,4
25.06.2008		215	96,0	79,0	95,6	0,32	52,4	80,8	0,64	0,75								55,0
26.06.2008		213	95,9	74,0	95,8	0,18	54,0	79,4	0,41	1,02								55,2
29.06.2008		224	96,2	79,0	96,0	0,39	58,5	70,9	0,61	0,96								56,0
30.06.2008		199	94,7	70,0	94,5	0,64	51,1	83,3	0,30	0,41								55,6

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Juli

Jahr: 2008

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.07.2008		220	96,1	76,0	95,9	0,64	55,6	82,1	0,16	0,22								55,2
02.07.2008		225	97,4	74,0	97,4	0,70	55,3	84,5	0,14	0,22								55,1
03.07.2008		241	95,1	76,0	95,4	0,43	61,1	78,0	0,23	0,30								55,8
06.07.2008		182	96,6	62,0	96,5	0,63	52,2	78,4	0,17	0,28								55,2
07.07.2008		184	96,2	66,0	96,0	0,40	54,2	81,3	0,46	0,59								54,9
08.07.2008		172	97,2	55,0	97,3	0,85	54,4	83,7	0,43	0,61								54,8
09.07.2008		214	96,0	74,0	95,9	0,42	52,2	83,7	0,50	0,61								55,7
10.07.2008		202	96,2	70,0	96,0	0,60	57,9	79,3	0,46	0,50								55,4
13.07.2008		153	96,8	54,0	96,6	0,58	54,6	77,4	0,23	0,39								55,8
14.07.2008		218	96,9	76,0	96,8	0,59	54,9	84,5	0,33	0,40								55,5
15.07.2008		146	95,0	50,0	94,9	0,63	57,2	85,3	0,16	0,24								55,0
16.07.2008		165	96,2	53,0	96,3	0,35	53,8	83,4	0,19	0,27								55,1
17.07.2008		174	96,9	60,0	96,8	0,82	55,3	82,1	0,19	0,29								56,1
20.07.2008		200	91,9	68,0	91,7	0,86	57,0	60,1	0,46	0,53								56,2
21.07.2008		201	94,0	65,0	94,2	0,75	56,8	51,9	0,33	0,44								55,8
22.07.2008		223	89,3	71,0	89,7	0,69	57,4	52,7	0,40	0,54								55,7
23.07.2008		236	91,7	79,0	91,7	0,50	64,7	52,6	0,45	0,54								54,7
24.07.2008		221	94,1	71,0	94,3	0,53	60,5	63,9	0,12	0,22								55,2
27.07.2008		215	94,2	69,0	94,4	0,48	56,5	54,1	0,75	0,86								55,1
28.07.2008		223	91,8	72,0	92,0	1,19	68,8	33,6	0,84	0,93								55,5
29.07.2008		294	85,8	102,0	85,2	0,32	62,8	37,6	0,85	0,92								55,5
30.07.2008		224	97,0	78,0	96,9	0,37	64,9	28,1	0,47	0,59								57,0

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: August Jahr: 2008

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
03.08.2008		218	95,3	76,0	95,1	0,35	61,5	72,6	0,18	0,25								55,7
04.08.2008		214	94,1	74,0	93,9	0,42	60,3	79,0	0,15	0,24								55,7
05.08.2008		224	95,9	79,0	95,7	0,39	63,9	85,2	0,16	0,24								55,6
06.08.2008		209	96,3	67,0	96,4	0,68	59,5	85,2	0,21	0,34								56,5
07.08.2008		217	96,5	74,0	96,4	0,42	69,2	85,1	0,11	0,22								55,5
10.08.2008		178	97,5	61,0	97,4	0,75	58,6	82,0	0,26	0,44								56,1
11.08.2008		186	97,8	64,0	97,8	0,62	66,0	81,3	0,22	0,35								55,4
12.08.2008		229	96,2	80,0	96,0	0,61	66,0	81,5	0,72	0,83								56,4
17.08.2008		228	95,8	80,0	95,6	0,21	64,2	77,5	0,36	0,44								56,0
18.08.2008		204	96,0	70,0	95,9	0,12	63,2	74,0	0,60	0,68								56,8
19.08.2008		221	96,4	77,0	96,2	0,19	63,8	82,9	0,47	0,58								56,7
20.08.2008		216	96,0	72,0	96,0	0,60	64,1	78,7	0,12	0,16								55,7
21.08.2008		219	95,1	77,0	94,8	0,36	64,7	84,7	0,19	0,27								55,0
24.08.2008		208	96,8	72,0	96,7	0,65	65,3	76,7	0,11	0,18								56,0
25.08.2008		213	96,0	70,0	96,1	0,76	62,9	81,3	0,17	0,29								55,8
26.08.2008		227	96,9	80,0	96,8	0,50	60,1	82,4	0,56	0,86								55,6
27.08.2008		209	95,3	73,0	95,1	0,59	63,3	79,3	0,62	0,73								56,0
28.08.2008		213	96,2	73,0	96,1	0,35	63,6	80,0	0,36	0,43								56,6
31.08.2008		205	97,4	72,0	97,3	0,61	58,3	80,5	0,62	0,98								56,7

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: September

Jahr: 2008

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.09.2008		232	95,7	80,0	95,6	0,53	66,2	78,5	0,84	1,13								56,4
02.09.2008		278	94,8	96,0	94,6	0,89	88,6	68,3	0,59	0,76								54,2
03.09.2008		262	95,3	90,0	95,2	0,29	88,7	69,4	0,51	0,70								54,1
04.09.2008		274	94,2	93,0	94,1	0,15	94,8	65,6	0,29	0,38								54,0
07.09.2008		279	94,4	96,0	94,3	0,29	85,2	58,3	0,47	0,63								55,3
08.09.2008		270	95,8	95,0	95,6	0,29	83,7	74,4	0,45	0,65								54,3
09.09.2008		293	94,8	101,0	94,7	0,19	88,7	73,9	0,69	0,97								54,6
10.09.2008		272	95,0	93,0	94,9	0,31	90,7	76,5	0,74	0,92								54,2
11.09.2008		279	94,5	98,0	94,2	0,16	78,9	81,0	0,59	0,74								55,1
14.09.2008		271	95,2	95,0	95,0	0,32	82,7	66,2	0,42	0,51								55,2
15.09.2008		264	95,4	90,0	95,4	0,28	81,4	75,4	0,40	0,58								54,3
16.09.2008		267	94,6	87,0	94,7	0,34	74,0	69,6	0,38	0,47								54,4
17.09.2008		280	94,7	96,0	94,5	0,37	78,3	70,6	0,64	1,00								53,8
18.09.2008		275	94,3	94,0	94,2	0,26	74,4	71,5	0,29	0,44								54,6
21.09.2008		272	95,9	94,0	95,8	0,53	86,8	71,8	0,36	0,97								54,6
22.09.2008		284	94,2	98,0	94,1	0,30	86,5	70,1	0,39	0,62								54,8
23.09.2008		223	95,0	80,0	94,7	0,34	92,8	73,2	0,29	0,38	0,20	0,0028	0,026	0,085	0,24	< 5,0	0,16	55,0
24.09.2008		263	93,3	90,0	93,2	0,32	89,3	66,9	0,41	0,46								54,9
25.09.2008		274	93,5	94,0	93,4	0,21	82,4	64,2	0,44	0,65								54,1
28.09.2008		270	95,8	95,0	95,6	0,42	88,0	65,9	0,53	0,67								54,7
29.09.2008		268	94,7	92,0	94,6	0,39	84,8	68,0	0,71	0,83								54,2
30.09.2008		278	94,8	96,0	94,6	0,32	87,4	73,5	0,63	0,80								54,6

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Oktober

Jahr: 2008

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.10.2008		280	94,3	97,0	94,1	0,38	81,8	72,5	0,55	0,67								55,1
02.10.2008		277	93,5	94,0	93,5	0,44	84,4	66,3	0,68	0,96								54,1
05.10.2008		257	95,3	89,0	95,2	0,39	85,9	61,9	0,32	0,49								55,4
06.10.2008		263	94,9	90,0	94,8	0,35	84,8	68,4	0,32	0,52								54,6
07.10.2008		266	93,7	91,0	93,6	0,30	81,2	66,9	0,31	0,49								55,2
08.10.2008		263	93,4	90,0	93,2	0,31	85,6	68,3	0,31	0,47								55,7
12.10.2008		271	92,3	93,0	92,2	0,64	87,7	49,1	0,44	0,58								54,8
13.10.2008		268	94,0	92,0	93,9	0,44	88,7	59,1	0,22	0,33								54,1
14.10.2008		283	93,7	87,0	94,3	0,43	93,4	62,4	0,30	0,41								55,0
15.10.2008		257	94,4	89,0	94,3	0,51	88,8	68,7	0,52	0,64								54,5
19.10.2008		275	94,6	89,0	94,8	0,10	71,5	72,7	0,28	0,50								55,6
20.10.2008		260	95,0	89,0	94,9	0,19	71,3	71,8	0,29	0,59								55,0
21.10.2008		269	94,7	86,0	95,0	0,14	69,4	77,9	0,29	0,60								55,7
22.10.2008		266	94,5	85,6	94,7	0,68	72,5	77,1	0,27	0,41								55,1
26.10.2008		280	94,6	85,0	95,1	0,51	90,0	58,8	0,27	0,39								54,6
27.10.2008		313	93,5	88,0	94,6	0,28	93,6	62,2	0,48	0,65								52,8
28.10.2008		314	94,6	95,0	95,1	0,22	87,1	72,8	0,40	0,51								53,5
29.10.2008		294	94,6	92,0	95,0	0,10	82,3	73,9	0,46	0,60								53,6

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: November

Jahr: 2008

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
02.11.2008		310	93,7	96,0	94,2	0,12	82,7	66,2	0,37	0,55								54,2
03.11.2008		278	94,4	81,0	95,1	0,19	95,4	63,5	0,49	0,66								54,3
04.11.2008		302	94,6	97,0	94,8	0,24	85,5	72,3	0,46	0,57								54,1
05.11.2008		311	93,1	96,0	93,7	0,27	80,6	71,1	0,54	0,73								54,9
06.11.2008		313	92,7	102,0	92,9	0,10	94,6	69,0	0,44	0,52								54,1
09.11.2008		306	93,0	104,0	92,9	0,11	91,1	69,6	0,36	0,49								53,5
10.11.2008		313	93,6	98,0	94,0	0,13	91,0	66,4	0,46	0,58								53,8
11.11.2008		304	93,4	98,0	93,7	0,46	76,7	72,0	0,37	0,89								50,2
12.11.2008		306	93,3	104,0	93,3	0,31	82,0	65,1	0,24	0,32								50,5
13.11.2008		286	91,8	103,0	91,2	0,42	77,5	68,8	0,23	0,36								50,0
16.11.2008		270	94,1	103,0	93,3	0,60	76,6	72,7	0,24	0,42								51,1
17.11.2008		319	93,6	110,0	93,5	0,51	72,7	75,0	0,22	0,41								51,0
18.11.2008		300	93,6	86,0	94,5	0,32	88,2	74,3	0,30	0,54								50,8
19.11.2008		333	86,5	96,0	88,4	0,46	76,8	71,5	0,24	0,36								51,4
20.11.2008		313	92,2	100,0	92,6	0,62	74,7	72,2	0,34	0,53								51,6
23.11.2008		337	90,6	104,0	91,4	0,21	72,3	70,3	0,28	0,44								50,6
24.11.2008		311	91,2	106,0	91,1	0,25	71,8	63,9	0,18	0,24								51,4
25.11.2008		320	89,4	109,0	89,3	0,22	70,5	62,4	0,16	0,34								50,7
26.11.2008		340	88,0	120,0	87,4	0,28	70,8	52,5	0,22	0,33								50,8
27.11.2008		333	86,5	101,0	87,8	0,29	72,0	48,4	0,29	0,46								50,6
30.11.2008		343	92,9	114,0	93,0	0,26	72,2	68,3	0,32	0,45								51,3

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Dezember

Jahr: 2008

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.12.2008		360	92,1	102,3	93,3	0,25	73,1	74,2	0,30	0,41								51,0
02.12.2008		338	93,0	118,0	92,6	0,26	73,0	80,0	0,31	0,43	0,16	0,001	0,031	0,10	0,11	< 5,0	0,54	51,9
03.12.2008		351	92,9	123,0	92,6	0,11	68,8	77,3	0,32	0,61								51,4
04.12.2008		333	93,8	116,0	93,6	0,28	69,5	75,9	0,33	0,54								51,4
08.12.2008		335	91,8	127,5	90,7	0,33	63,6	72,6	0,21	0,38								50,9
09.12.2008		334	90,9	104,0	91,5	0,33	73,4	66,9	0,13	0,26								50,5
10.12.2008		338	92,4	116,0	92,2	0,31	72,3	70,1	0,16	0,29								50,4
11.12.2008		321	91,7	113,0	91,3	0,25	68,6	69,5	0,14	0,17								51,3
14.12.2008		328	89,7	117,0	89,1	0,30	69,2	68,5	0,15	0,30								50,8
15.12.2008		328	92,8	106,0	93,1	0,33	60,1	76,4	0,17	0,26								51,4
16.12.2008		323	91,4	116,0	90,8	0,28	68,5	73,5	0,13	0,22								51,2
17.12.2008		335	89,8	112,0	89,8	0,29	66,4	72,5	0,19	0,91								51,3
21.12.2008		340	86,0	104,0	87,2	0,14	72,3	70,1	0,18	0,26								51,0
22.12.2008		343	85,6	110,0	86,2	0,11	72,1	69,6	0,12	0,22								50,2
28.12.2008		337	84,7	96,0	87,0	0,13	70,4	69,0	0,12	0,21								50,2
29.12.2008		338	89,2	106,0	85,2	0,11	70,7	67,4	0,11	0,20								49,9